



TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo, San marcos, 12 de junio de 2024

A:

ENCARGADA

Oficina Municipal de Información Pública.

Municipalidad de Comitancillo, San Marcos.

De manera respetuosa, me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en su labor correspondiente y que el Ser Supremo le bendiga.

Seguidamente me permito informarle sobre la información que requiere de acuerdo al oficio No. 42-2024, REF: omip/malp de fecha 27 de mayo de 2024. Del siguiente numeral:

1. La información que requiere del Numeral 5, se le hace entrega del informe cuatrimestral del avance del POA 2024 en físico y en digital realizado dentro de esta Dirección.

Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente.



Bertha Leticia Ramírez Aguilón
Directora DMP
Comitancillo, San Marcos



TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo San Marcos 08 de mayo del año 2024
OF-DMP-MC-SM No. 62-2024

Lic. Carlos Mendoza Alvarado.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretario
Su Despacho

Distinguido Licenciado:

Reciba un cordial saludo a nombre del pueblo de Comitancillo, esperando que el creador derrame bendiciones en su vida.

El Motivo de la presente es para hacer entrega en forma digital e impresa la actualización del primer informe cuatrimestral del año 2024, de la Municipalidad de Comitancillo, San Marcos, así mismo adjunto el reporte del ingreso de los mismos al sistema de planes Institucionales de Gobiernos Locales -SIPLAN LG- de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presente -SEGEPLAN-.

Sin otro particular nos suscribimos de usted

Atentamente:



Bertha Leticia Ramírez Aguilón
Directora D.M.P.



Werner Neftalí Orozco Salvador
Alcalde Municipal

SEGEPLAN
Delegación San Marcos
RECIBIDO
09 MAY 2024

Hora: 2:30 Firma:

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Ordenamiento Territorial													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metros cuadrados	Meta física	600	8000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4322880	4322880	0	Ejecución financiera	0	0	0	151034.24	151034.24	3.49%	3.49%
326633-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metros cuadrados	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	70	70	140	7%	7%	
		Meta financiera	105800	105800	0	Ejecución financiera	0	0	0	7770	7770	7.34%	7.34%
326641-APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Personas	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	250	250	250	1000	100%	100%	
		Meta financiera	124800	124800	0	Ejecución financiera	0	0	0	124800	124800	100%	100%
Ampliación Centro Comercial Cuatro, Comitancillo, San Marcos.	Metros cuadrados	Meta física	144	144	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	3967480	3967480	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327755-APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Personas	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	70	70	70	140	14%	14%	
		Meta financiera	124800	124800	0	Ejecución financiera	0	0	0	18464.24	18464.24	14.8%	14.8%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metros cuadrados	Meta física	7	45	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	29663257.18	29663257.18	128011.18	Ejecución financiera	586667.18	4738781.28	5577470.82	18.8%	18.8%		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MAS BALASTO CASERIO VEINTE REALES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metros cuadrados	Meta física	8003	8003	0	Ejecución física	3041	3041	3041	3041	38%	38%	
		Meta financiera	917598.50	917598.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	43.59%	43.59%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO SAN MARCOS	Metros cuadrados	Meta física	4513	4513	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	1420200	1420200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 8/05/2024 09:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ CIMOTANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4240	4240	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5785.01	5785.01	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6522	6522	0	Ejecución física			2543		2543	38.99%	38.99%
		Meta financiera	3164500	3164500	0	Ejecución financiera	0	0	200000	0	200000	6.32%	6.32%
MEJORAMIENTO RURAL CAERIO SAN FRANCISCO ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	8215	8215	0	Ejecución física			1396		1396	16.99%	16.99%
		Meta financiera	1469600	1469600	0	Ejecución financiera	0	0	260656	0	260656	17.74%	17.74%
AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	2345	2345	0	Ejecución física	905	720	720		2345	100%	100%
		Meta financiera	1354002.10	1354002.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	1354002.10	1354002.10	100%	100%
326620-CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	470	462	462		1856	37.12%	37.12%
		Meta financiera	1355587.37	1355587.37	0	Ejecución financiera	126011.18	126011.18	126011.18	126011.18	504044.72	37.18%	37.18%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6704	6704	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2549500	2549500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUMUJ COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	3546	3546	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1332000	1332000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SABALIQUE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5765	5765	0	Ejecución física				2018	2018	35%	35%
		Meta financiera	1427000	1427000	0	Ejecución financiera	0	0	0	498510	498510	34.93%	34.93%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	8060	8060	0	Ejecución física	2015	2015	2015	2015	8060	100%	100%
		Meta financiera	2488900	2488900	0	Ejecución financiera	0	0	0	448002	448002	18%	18%
320656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2560	2560	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	39.06%	39.06%
		Meta financiera	3499850	3499850	0	Ejecución financiera	0	0	0	209991	209991	6%	6%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	60	60	60	60	240	60%	60%
		Meta financiera	880069.20	880069.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	531750	531750	60.42%	60.42%
316496-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrad	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 8/05/2024 09:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)																
							Enero						Febrero				Marzo				Abril				Total			
316468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANTZELA CO	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000		0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
313438-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200		0 Ejecución física						0	0%	0%														
		Meta financiera	1700000	1700000		0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
316468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500		0 Ejecución física						0	0%	0%														
		Meta financiera	1000000	1000000		0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
Mejoramiento, ampliación y construcción de caminos rurales, en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%														
		Meta financiera				0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuilelén, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	900	900		0 Ejecución física						0	0%	0%														
		Meta financiera	463900	463900		0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
Mejoramiento Camino Rural Pavimento Rígido Aldea San Luis Tuimuj, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	3700	3700		0 Ejecución física						0	0%	0%														
		Meta financiera	1665000	1665000		0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
Mejoramiento Camino Rural Aldea Chameque, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		0 Ejecución física						0	0%	0%														
		Meta financiera	899250	899250		0 Ejecución financiera						0	0%	0%														
278508-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	400	400		1 Ejecución física	400					400	100%	100%														
		Meta financiera	549840	549840		1 Ejecución financiera	0	0	0	549840		549840	100%	100%														
278516-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL NACIMIENTO, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	600	600		1 Ejecución física		200	200	200	200	600	100%	100%														
		Meta financiera	449800	449800		1 Ejecución financiera	0	0	0	449800		449800	100%	100%														
274532-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	600	600		1 Ejecución física		200	200	200	200	600	100%	100%														
		Meta financiera	170675	170675		1 Ejecución financiera	0	0	0	170675		170675	100%	100%														

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso a servicios de salud												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	740 1417987	740 1417987		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Construcción, ampliación y mejoramiento de puestos de salud en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera				0 0				0 0	0 0	0 0
316495-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	200 770000	200 770000		0 0				0 0	0 0	0 0
316499-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	190 647987	190 647987		0 0				0 0	0 0	0 0
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	5314294	0 5314294		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	150 5314294	150 5314294		0 0				0 0	0 0	0 0

SEGEPLAN
Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 8/05/2024 09:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Educación													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	1296	1296	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	8512333.80	9321799	0	Ejecución financiera	0	0	0	936800	10.05%	11.01%	
316502-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	165	165	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	630000	630000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
316500-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	567	567	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	3100000	3100000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
318239-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	243	243	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
316501-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	405	405	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
Ampliación Escuela Primaria Caserio San José La Frontera, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	99	99	0	Ejecución física			5	45	50.51%	50.51%	
		Meta financiera	526534.80	1336000	1	Ejecución financiera	0	0	0	661000	49.48%	125.54%	
327765-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	1146000	1146000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
318240-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	162	162	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	633999	633999	0	Ejecudón financiera				0	0%	0%	
Ampliación Escuela Primaria Caserio Buena Vista Bacchuc, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	66	66	0	Ejecudón física				66	100%	100%	
		Meta financiera	275800	275800	0	Ejecudón financiera		0	0	275800	100%	100%	



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física	5040	1110	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	
301661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cubico	Meta física			0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera			0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	73197.77	73197.77	0	Ejecución financiera	0	0	0	24330	33.24%	33.24%	
327759-APOYO INSTITUCIONAL TECNICA Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1500	1500	125	Ejecución física	125	125	125	500	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	73197.77	73197.77	0	Ejecución financiera	0	0	0	24330	33.24%	33.24%	



[Handwritten signature]
Alcalde Municipal