



TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo, San marcos, 04 de octubre de 2024

A:
ENCARGADA
Oficina Municipal de Información Pública.
Municipalidad de Comitancillo, San Marcos.

De manera respetuosa, me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en su labor correspondiente y que el Ser Supremo le bendiga.

Seguidamente me permito informarle sobre la información que requiere de acuerdo al oficio No. 66-2024, REF: omip/gmv de fecha 23 de septiembre de 2024. Del siguiente numeral.

1. Se le hace entrega de la documentación en físico y digital del numeral 5 sobre el informe cuatrimestral del avance del POA, 2024 tal como lo especifica el artículo 10, de libre acceso a información pública.

Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente


Bertha Leticia Ramirez Aguilón
Directora DMP
Comitancillo, San Marcos





TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo, San Marcos 09 de septiembre del año 2024
OF-DMP-SM No. 110-2024

Lic. Carlos Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretario
Su Despacho

Distinguido Licenciado:

Reciba un cordial saludo de pueblo de Comitancillo, esperando que el creador derrame bendiciones en su vida.

El motivo de la presente es para hacer entrega en formán digital e impresa la actualización y reporte de ingreso al sistema de Planes Institucionales de Gobiernos Locales -SIPLAN GL- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presente -SEGEPLAN-. del segundo informe cuatrimestral del año 2024, de la Municipalidad de Comitancillo San Marcos.

Sin otro articular nos suscribimos de usted

Atentamente



Bertha Leticia Ramírez Aguilón
Bertha Leticia Ramírez Aguilón
Directora D. M. P.



Werner Neftalí Orozco Salvador
Werner Neftalí Orozco Salvador
Alcalde Municipal



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Ejecución física/financiera	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
						Ejecución				Total							
						Mayo	Junio	Julio	Agosto								
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Prioridad Nacional de Desarrollo																	
Ordenamiento Territorial																	
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																	
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	600		8000		0	Ejecución físic	230	100	520	520	1370	17.13%	1370	228.33%	228.33%
		Meta financiero	4322880	4744735.40				Ejecución fina	139533.97	56530.89	198503.90	115467.36	510036.12	10.75%	661070.36	11.8%	15.29%
		Meta física	2000		2000		0	Ejecución física	130	0	420	420	970	48.5%	1110	48.5%	55.5%
		Meta financiera	105800	154750			0	Ejecución financiera	6750	0	44500	48950	100200	64.75%	107970	94.71%	102.05%
		Meta física	1000		1000		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1000	0%	100%
326833-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	124800	497705.40			1	Ejecución financiera	123551.29	47298.21	144771.22	57284.68	372905.40	74.92%	497705.40	298.8%	398.8%
		Meta física	144		144		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
326841-APOYO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta financiera	3967480	3967480			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta física	1000		1000		100	Ejecución física	100	100	100	100	400	40%	540	40%	54%
Ampliación Centro Comercial Cuatro, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	124800	124800			0	Ejecución financiera	9232.88	9232.88	9232.88	9232.88	36930.72	29.59%	55394.96	29.59%	44.39%
		Meta física						Ejecución física									
327755-APOYO INSTITUCIONAL A BOMBOS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona																
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo																	
Reducción de la pobreza y protección social																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																	
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	7	45		0	Ejecución físic	8	7	4	5	24	53.33%	24	53.33%	342.86%	342.86%
		Meta financiero	30450757.18	30450757.18				Ejecución fina	1131292.4	1073029.5	2145099.3	2473820	6823241.26	22.41%	12400712.08	40.72%	40.72%
		Meta física	8003	8003		0	Ejecución física	0	4962	0	0	4962	62%	8003	100%	62%	100%
		Meta financiera	917598.50	917598.50		0	Ejecución financiera	0	517597.51	0	0	517597.51	56.41%	917597.51	100%	56.41%	100%
		Meta física	4513	4513		0	Ejecución física	0	0	1806	0	1806	40.02%	1806	40.02%	40.02%	40.02%



SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Pag. 2 de 7

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	1420200	1420200	0	Ejecución financiera	0	0	397656	0	397656	28%	28%	28%	28%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	4240	4240	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	5785.01	5785.01	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	6522	6522	0	Ejecución física	0	0	1999	995	2994	45.75%	84.74%	45.75%	84.74%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	3164500	3164500	0	Ejecución financiera	0	0	379740	632900	1012640	32%	32%	32%	38.32%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	8215	8215	0	Ejecución física	0	0	0	3409	3409	41.5%	58.49%	41.5%	58.49%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	1469600	1469600	0	Ejecución financiera	0	0	0	379136	379136	25.8%	43.54%	25.8%	43.54%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	2345	2345	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	1354002.10	1354002.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	200	120	200	180	700	14%	51.12%	14%	51.12%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	1355587.37	1355587.37	0	Ejecución financiera	262962.42	135450	250048.33	83900	732390.75	54.03%	91.21%	54.03%	91.21%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	6704	6704	0	Ejecución física	2011	0	0	2346	4357	64.99%	64.99%	64.99%	64.99%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	2549500	2549500	0	Ejecución financiera	560890	0	0	509900	1070790	42%	42%	42%	42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	3546	3546	0	Ejecución física	0	0	1418	0	1418	39.99%	39.99%	39.99%	39.99%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	1332000	1332000	0	Ejecución financiera	0	0	499500	0	499500	37.5%	37.5%	37.5%	37.5%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	5765	5765	0	Ejecución física	0	0	1873	0	1873	32.49%	67.49%	32.49%	67.49%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	1427000	1427000	0	Ejecución financiera	0	0	387730	0	387730	27.17%	62.11%	27.17%	62.11%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	8060	8060	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	2488900	2488900	0	Ejecución financiera	0	0	0	448002	448002	18%	36%	18%	36%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta física	2560	2560	0	Ejecución física	220	325	0	325	870	33.98%	73.05%	33.98%	73.05%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO, COMITANCILLO	Metro cuadrado	Meta financiera	3499850	3499850	0	Ejecución financiera	209991	419982	0	419982	1049955	30%	36%	30%	36%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	880069.20	400	0	0	0	0	60	0	15%	75%	15%
316498-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANTZELA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1400	880069.20	0	0	0	0	230425	0	0	26.18%	26.18%	86.6%
313439-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
316468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento, ampliación y construcción de caminos rurales, en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	1700000	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	463900	463900	0	0	180	0	0	0	180	20%	20%	20%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	3700	3700	0	0	97419	0	0	0	97419	21%	21%	21%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	1665000	1665000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	899250	899250	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	650	650	3	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	787500	787500	3	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	549940	549940	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	100%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuijalen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
278516-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL NACIMIENTO	Metro cuadrado	Meta financiera	449800	449800	1	Ejecución financiera	449800	0	0	0	0	449800	0%	100%	0%	100%
274532-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILLEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física	600	0	0	0	0	600	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	170675	170675	1	Ejecución financiera	170675	0	0	0	0	170675	0%	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	8	7	4	5	24	3.24%	3.24%	3.24%	3.24%
		Meta financiera	1417987	1417987	0	Ejecución fina	1417987	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Construcción, ampliación y mejoramiento de puestos de salud en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física		0				0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
316495-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	200	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	770000	770000	0	Ejecución financiera	770000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
316499-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUYES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física	190	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	647987	647987	0	Ejecución financiera	647987	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	10	10	10	10	40	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	5314294	5314294		Ejecución fina	5314294	442857.83	442857.83	442857.83	1771431.32	1771431.32	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta física	150	150	0	Ejecución física	150	10	10	10	40	40	26.67%	26.67%	26.67%	26.67%
		Meta financiera	5314294	5314294	0	Ejecución financiera	5314294	442857.83	442857.83	442857.83	1771431.32	1771431.32	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
Eje Katun:	Bienestar para la gente						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1296	1296	0	Ejecución física	50	50	50	25	175	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%
		Meta financiera	9206400.80	10803366	Ejecución fina	39800	77242.56	44558.81	3077.56	164678.93	1101478.93	1.52%	10.2%	1.79%	11.96%
316502-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	165	165	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	630000	630000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
316500-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	567	567	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	3100000	3100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
318239-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	243	243	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
316501-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	405	405	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Ampliacion Escuela Primaria Caserio San José La Frontera, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	99	99	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	526534.80	1336000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	50	50.51%	0%	50.51%
327765-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	50	50	50	25	175	35%	49.48%	0%	125.54%
		Meta financiera	1146000	1146000	0	Ejecución financiera	39800	77242.56	44558.81	3077.56	164678.93	14.37%	35%	35%	35%
318240-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	162	162	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	14.37%	14.37%	14.37%
		Meta financiera	633999	633999	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Ampliacion Escuela Primaria Caserio Buena Vista Bacchuc, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	66	66	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	275800	275800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	275800	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
335942-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	746567	746567	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
335943-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	470	180	3	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	-52500	735000	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	5040	1110	0	Ejecución físic	244	0	0	0	244	21.98%	21.98%	4.84%	4.84%
		Meta financier	374750	374750		Ejecución fina	24750	0	0	0	24750	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%
301661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cubico	Meta física			0	Ejecución física	0				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0				0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEQUIAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	1220	1220	1	Ejecución física	244	0	0	0	244	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	24750	24750	1	Ejecución financiera	24750	0	0	0	24750	100%	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 5/09/2024 22:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:	Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	73197.77	73197.77		Ejecución fina	0	0	0	0	24330	33.24%	0%	33.24%	0%
	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	500	33.33%	0%	33.33%	0%
		Meta financiera	73197.77	73197.77		Ejecución financiera	0	0	0	0	24330	33.24%	0%	33.24%	0%
32758-APOYO INSTITUCIONAL TECNICA Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2024.															
COMITANCILLO, SAN MARCOS															


 Alcaldé Municipal