



TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo, San marcos, 3 de febrero de 2025


A:
ENCARGADA
Oficina Municipal de Información Pública.
Municipalidad de Comitancillo, San Marcos.

De manera respetuosa, me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en su labor correspondiente y que el Ser Supremo le bendiga.

Seguidamente me permito informarle sobre la información que requiere de acuerdo al oficio No. 06-2025, REF: omip/gmv de fecha 21 de enero de 2025 . Del siguiente numeral.

1. Se le hace entrega de la documentación en físico y digital del numeral 5 sobre el informe tercer cuatrimestral del avance del POA, 2024 tal como lo especifica el artículo 10, de libre acceso a información pública.

Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente.


Pedro Eduardo Cano López
Director DMP
Comitancillo, San Marcos





TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo San Marcos 14 de enero del año 2025
OF-DMP-MC-SM No. 02-2025

Lic. Carlos Mendoza Alvarado.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretario
Su Despacho


Distinguido Licenciado:

Reciba un cordial saludo a nombre del pueblo de Comitancillo, esperando que el creador derrame bendiciones en su vida.

El Motivo de la presente es para hacer entrega en forma digital e impresa la actualización del tercer informe cuatrimestral del año 2024, de la Municipalidad de Comitancillo, San Marcos, así mismo adjunto el reporte del ingreso de los mismos al sistema de planes Institucionales de Gobiernos Locales -SIPLAN LG- de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presente -SEGEPLAN-.

Sin otro particular nos suscribimos de usted

Atentamente:


Pedro Eduardo Cano López
Director D.M.P.




Werner Neftalí Orozco Salvador
Alcalde Municipal

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Ordenamiento Territorial														
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	600	8000	0	Ejecución física				0	0%	1370	17.13%	0%
		Meta financiera	4322880	4744735.40		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	661070.36	13.93%	0%
326633-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				0	0%	1110	55.5%	0%
		Meta financiera	105600	154750	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	107970	69.77%	0%
326641-APOYO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				0	0%	1000	100%	0%
		Meta financiera	124800	497705.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	497705.40	100%	0%
Ampliación Centro Comercial Cuatro, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	144	144	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3967480	3967480	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
327755-APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				0	0%	540	54%	0%
		Meta financiera	124800	124800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	55394.96	44.39%	0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Reducción de la pobreza y protección social														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	7	45	0	Ejecución físic				0	0%	24	53.33%	0%
		Meta financier	35274757.18	35274757.18		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	12400712.08	35.15%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MAS BALASTO CASERIO VEINTE REALES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	8003	8003	0	Ejecución física				0	0%	8003	100%	0%
		Meta financiera	917598.50	917598.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	917597.51	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEG	Metro cuadrado	Meta física	4513	4513	0	Ejecución física				0	0%	1806	40.02%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEG	Metro cuadrado	Meta financiera	1420200	1420200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	397656	0%	0%	28%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4240	4240	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5785.01	5785.01	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6522	6522	0	Ejecución física					5527	0%	0%	84.74%
		Meta financiera	3164500	3164500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	1212640	0%	0%	38.32%
MEJORAMIENTO RURAL CAERIO SAN FRANCISCO ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	8215	8215	0	Ejecución física					4805	0%	0%	58.49%
		Meta financiera	1469600	1469600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	639792	0%	0%	43.54%
AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	2345	2345	0	Ejecución física					2345	0%	0%	100%
		Meta financiera	1354002.10	1354002.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	1354002.10	0%	0%	- 00%
326620-CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					2556	0%	0%	51.12%
		Meta financiera	1355587.37	1355587.37	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	1236435.47	0%	0%	91.21%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6704	6704	0	Ejecución física					4357	0%	0%	64.99%
		Meta financiera	2549500	2549500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	1070790	0%	0%	42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUJMUJ COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3546	3546	0	Ejecución física					1418	0%	0%	39.99%
		Meta financiera	1332000	1332000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	499500	0%	0%	37.5%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5765	5765	0	Ejecución física					3891	0%	0%	67.49%
		Meta financiera	1427000	1427000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	886240	0%	0%	62.11%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	8060	8060	0	Ejecución física					8060	0%	0%	100%
		Meta financiera	2488900	2488900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	896004	0%	0%	36%
320656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURA	Metro cuadrado	Meta física	2560	2560	0	Ejecución física					1870	0%	0%	73.05%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
320656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURA	Metro cuadrado	Meta financiera	3499850	3499850	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	1259946	36%	36%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0%	300	75%	75%
		Meta financiera	880069.20	880069.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	762175	86.6%	86.6%
316496-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANTZELA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
313439-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
316468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento, ampliación y construcción de caminos rurales, en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física				Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tullelen, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0%	180	20%	20%
		Meta financiera	463900	463900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	97419	21%	21%
Mejoramiento Camino Rural Pavimento Rígido Aldea San Luis Tuijaj, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	3700	3700	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1665000	1665000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Aldea Chamaque, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	899250	899250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
335968-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	650	650	3	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	787500	787500	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
339691-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	310	310	1	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	609000	609000	1	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
339620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
339567-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
339704-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO BUENA VISTA, BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
339553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CORRALES, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	525	525	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
339705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	840000	840000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
339693-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO MOLINO VIEJO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	520	520	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
278508-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	400	400	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	549940	549940	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	549940	0%	100%	0%	100%
278516-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL NACIMIENTO, ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	449900	449900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	449900	0%	100%	0%	100%
274532-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	170675	170675	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	170675	0%	100%	0%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad													
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución físic				0	0%	0%	0%	3.24%
		Meta financier	1417987	1417987	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Construcción, ampliación y mejoramiento de puestos de salud en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
316495-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	770000	770000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
316499-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	647987	647987	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic		0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	5314294	5314294	0	Ejecución fina	0	0	0	1771431.32	0%	0%	33.33%	33.33%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	150	150	0	Ejecución física				40	0%	0%	0%	26.67%
		Meta financiera	5314294	5314294	0	Ejecución financiera	0	0	0	1771431.32	0%	0%	33.33%	33.33%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1296	1296	0	Ejecución físic					0	0%	175	13.5%	0%	13.5%
		Meta financier	9206400.80	10803366		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	1101478.93	10.2%	0%	11.96%
316502-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	165	165	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	630000	630000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316500-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	567	567	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3100000	3100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
318239-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	243	243	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316501-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	405	405	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliacion Escuela Primaria Caserio San José La Frontera, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	99	99	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	526534.80	1336000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50	50.51%	0%	50.51%
327765-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	175	35%	0%	35%
		Meta financiera	1146000	1146000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	164678.93	14.37%	0%	14.37%
318240-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	162	162	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	633999	633999	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliacion Escuela Primaria Caserio Buena Vista Bacchuc, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	66	100%	0%	100%
		Meta financiera	275800	275800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	275800	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO


Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
335942-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	1	1 Ejecución física					0	0%	0%	0%
335943-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	470	470	3	3 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	-52500	735000	3	3 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	5040	1110	0	Ejecución físic					0	0%	0%	4.84%
		Meta financier	1805730	1805730		Ejecución fina	0	0	0	0	24750	1.37%	0%	1.37%
301861-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	50	50	0	0 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cubico	Meta física			0	0 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
340440-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	300	300	1	1 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1430980	1430980	1	1 Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEQUIAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	1220	1220	1	1 Ejecución física					244	20%	0%	20%
		Meta financiera	24750	24750	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	24750	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 27/01/2025 08:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	1500		0	Ejecución físic				0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	73197.77	73197.77		Ejecución fina	0	0	0	0	24330	33.24%	24330	33.24%
327759-APOYO INSTITUCIONAL TECNICA Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2024.	Persona	Meta física	1500		0	Ejecución física				0	0%	500	33.33%	33.33%
		Meta financiera	73197.77	73197.77		Ejecución financiera	0	0	0	0	24330	33.24%	24330	33.24%
COMITANCILLO, SAN MARCOS														



Alcalde Municipal