

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			2000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	8018177.98	8018177.98		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
344309-CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	27		27	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	290000	290000		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351976-APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	30		30	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	304222	304222		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351957-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	216		216	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	494750	494750		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
344310-CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	27		27	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351988-APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50		50	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	1811028.02	1811028.02		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351988-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	15		15	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	122845	122845		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351989-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2		2	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	73745	73745		0	Ejecución financiera				0	0%	0%
334235-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2000		2000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	2800000	2800000		0	Ejecución financiera				0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
351996-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	6	6	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	856694	856694	0	Ejecución financiera				0	0%	
351977-APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	20	20	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	125702	125702	0	Ejecución financiera				0	0%	
352000-APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	180	180	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	797191.96	797191.96	0	Ejecución financiera				0	0%	
351999-APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera				0	0%	
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro	Meta física		5.25	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	25295033.50	25295033.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	677	677	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	1863500	1863500	0	Ejecución financiera				0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	898	898	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera				0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3600	3600	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	1478710	1478710	0	Ejecución financiera				0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3060	3060	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	1165500	1165500	0	Ejecución financiera				0	0%	
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea Tuilelén, Comitancillo, San Marcos.	Metro lineal	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				0	0%	
		Meta financiera	366481	366481	0	Ejecución financiera				0	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
339693-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO MOLINO VIEJO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3060	3060	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	1592896	1592896	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
320656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2560	2560	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	2064911.50	2064911.50	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
316468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3283	3283	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
335968-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	787500	787500	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
339553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
338310-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	852	852	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
339691-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
352018-MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2513	2513	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	1022544	1022544	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
334234-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	4240	4240	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
339705-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro lineal	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
339705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, ALDEA CH	Metro lineal	Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
339620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
339704-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
313439-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3483	3483	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	1725000	1725000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
339567-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3522	3522	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	632900	632900	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Aldea Chamaque, Comitancillo, San Marcos.	Metro lineal	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	827310	827310	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351984-CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2025	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física				0	0%	0%
COMITANCILLO, SAN MARCOS		Meta financiera	562781	562781	0	Ejecución financiera				0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos											
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1965963	1965963	0	Ejecución financiera	0	0		0	0	0%
Construcción, ampliación y mejoramiento de puestos de saludo en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%
352011-APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	79875	79875	0	Ejecución financiera					0	0%
316495-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	91745	91745	0	Ejecución financiera					0	0%
316499-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	494343	494343	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	5314294	5314294	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	5314294	5314294	0	Ejecución financiera					0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	1200	1700	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	15390193.24	15390193.24	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	2408000	2408000	0	Ejecución financiera					0	0%
316501-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1938500	1938500	0	Ejecución financiera					0	0%
316500-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	290	290	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	3125000	3125000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZACAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	747521	747521	0	Ejecución financiera					0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1540432	1540432	0	Ejecución financiera					0	0%
316502-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	162	162	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	630000	630000	0	Ejecución financiera					0	0%
Ampliacion Escuela Primaria Caserio Buena Vista Bacchuc, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%
351987-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1585842.24	1585842.24	0	Ejecución financiera					0	0%
318239-AMPLIACION ESCUELA P	Metro cuadrad	Meta física	202	202	0	Ejecución física					0	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO


Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
318239-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, CO	Metro cuadrado	Meta financiera	1024665	1024665	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
335942-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	746567	746567	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
335943-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física				0	0%	0%
318240-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	92	92	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	633666	633666	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física		1000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	3083005	3083005	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	200	200	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	1700100	1700100	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
301661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	650	650	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	359650	359650	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351974-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	572702	572702	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
351953-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	450553	450553	0	Ejecución financiera				0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 30/04/2025 12:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	
		Meta financiera	505702	505702	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	
351962-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	
		Meta financiera	505702	505702	0	Ejecución financiera					0	0%	

F: 
Alcalde Municipal

