



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			2000	0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	8018177.98	8018177.98				0	0	0	0%	0%	0%		
344309-CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	27	27	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
351976-APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	304222	304222	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
351957-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	216	216	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	494750	494750	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
344310-CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	27	27	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
351998-APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1811028.02	1811028.02	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
351988-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	122845	122845	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
351989-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	73745	73745	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
334235-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	2800000	2800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
351996-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	856694	856694	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
351977-APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125702	125702	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
352000-APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	797191.96	797191.96	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
351999-APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física		5.25	0	Ejecución físic					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	42795100.50	42795100.50		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	677	677	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1863500	1863500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	898	898	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3600	3600	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1478710	1478710	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUMUJ COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3060	3060	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1165500	1165500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea	Metro lineal	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Mejoramiento Camino Rural Caserio la Nueva Esperanza Aldea	Metro lineal	Meta financiera	366481	366481	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
339693-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO MOLINO VIEJO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	3060	3060	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	1592896	1592896	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
358963-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUEXLEMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
358966-MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PABLO, CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
358964-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
358971-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUIXOQUEL ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	5724	5724	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
343295-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	2800000	2800000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
343286-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR LOS GABRIELLES, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	5220	5220	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
343273-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
		Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0	0%	0%
358969-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
343291-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIMENTOS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	780	780	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
358970-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CALVARIO TUILILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
358965-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
358962-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
343288-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
320656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2560	2560	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	2064911.50	2064911.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
316468-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3283	3283	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	8900000	8900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
335968-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	787500	787500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
339553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
338310-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	852	852	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
357216-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE CASERIO MOLIN	Kilometro	Meta física	2	2	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
357216-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE CASERIO MOLIN	Kilometro	Meta financiera	4000067	4000067	1	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
339691-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
352018-MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCIÓN REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2513	2513	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
334234-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	1022544	1022544	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
339705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
339620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2300	2300	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
339704-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
313439-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3483	3483	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
339567-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3522	3522	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	632900	632900	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Mejoramiento Camino Rural Aldea Chamaque, Comitancillo, San Marcos.	Metro lineal	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	827310	827310	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
351984-CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	562781	562781	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso a servicios de salud														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución físic					0	0	0%	0%
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de		Meta financier	1965963	1965963		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcción, ampliación y mejoramiento de puestos de salud en comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
352011-APOYO INSTITUCIONAL A BOMBOS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	79875	79875	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
316495-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	91745	91745	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
316499-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	494343	494343	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
316502-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO	Metro cuadrado	Meta financiera	630000	630000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
343284-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DEL CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	360	360	1	Ejecución física					0	0%	0	0%
Ampliación Escuela Primaria Caserio Buena Vista Bacchuc, Comitancillo, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
351987-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
318239-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
335942-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
335943-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1585842.24	1585842.24	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
318240-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	202	202	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
335944-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1024665	1024665	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
335945-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
335946-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	746567	746567	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
335947-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
335948-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	735000	735000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
335949-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	92	92	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
335950-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	633666	633666	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

SEGEPLAN

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr.aciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		1000	0	Ejecución físic					0	0%		0%	0%
		Meta financier	8083005	8083005		Ejecución fina	0	0			0	0%		0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	1700100	1700100	0	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
301661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	359650	359650	0	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
351974-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	572702	572702	0	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
351953-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	450553	450553	0	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
354611-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPEL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	350	350	1	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
357213-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	11.30	11.30	1	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física				0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financier	4373617	4373617		Ejecución fina	0	0	0		0	0%	0	0%
357469-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3	3	3	1	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	4373617	4373617	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	1500	1500	1500	0	Ejecución físic				0	0%	0	0%
		Meta financier	505702	505702		Ejecución fina	0	0	0		0	0%	0	0%
351962-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1500	1500	1500	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	505702	505702	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%

F: _____
Alcalde Municipal