



TJA TNAM TE TXOLJA
Municipalidad de Comitancillo
Comitancillo, San Marcos, Guatemala, C. A.



Comitancillo, San Marcos 07 de septiembre de 2026
OF-DMP-MC-SM No. 134-2026

2026-3159

Lic. Carlos Mendoza Alvarado.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretario
Su Despacho

Distinguido Licenciado:

Reciba un cordial Saludo a nombre del pueblo de Comitancillo, esperando que el creador derrame bendiciones en su vida

El motivo de la presente es para hacer entrega en forma digital e impresa la actualización del segundo informe cuatrimestral del año 2026, de la Municipalidad de Comitancillo, San Marcos, así mismo adjunto el reporte del ingreso de los mismos al sistema de planes Institucionales de Gobiernos Locales -SIPLAN LG- de la secretaria de planificación y Programación de la presente -SEGEPLAN-.

Sin otro Particular nos suscribimos de usted.

Atentamente:



Werner Neftalí Orozco Salvador
Alcalde Municipal
Comitancillo, San Marcos.



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Ordenamiento Territorial																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metro cuadrado	Meta física			2000	0	Ejecución física				160		8%	460	23%	0%
Áreas de espacio público gestionadas		Meta financiera	5341005	5341005		Ejecución fina	0	0		0	326446.24		6.11%	566446.24	10.61%	10.61%
369508-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0		0%	0	0%	0%
		Meta financiera	290920	290920	0	Ejecución financiera					0		0%	0	0%	0%
351957-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	427	427	0	Ejecución física					160		37.47%	195	45.67%	45.67%
		Meta financiera	1468125	1468125	0	Ejecución financiera	0	0		0	326446.24		22.24%	566446.24	38.58%	38.58%
362548-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución física					0		0%	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0		0%	0	0%	0%
369572-APOYO A LA CULTURA EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución física							0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0		0%	0	0%	0%
369460-APOYO CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPALES EN SU CONSERVACION,FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0		0%	0	0%	0%
		Meta financiera	296820	296820	0	Ejecución financiera					0		0%	0	0%	0%
369463-APOYO MERCADO Y PARQUES MUNICIPALES EN SU CONSERVACION, FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	8	8	0	Ejecución física					0		0%	0	0%	0%
		Meta financiera	768540	768540	0	Ejecución financiera					0		0%	0	0%	0%
365035-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	430	430	0	Ejecución física					0		0%	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0		0%	0	0%	0%
369553-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIO	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0		0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO** Fecha y Hora: 7/09/2026 15:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
369553-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y R	Evento	Meta financiera	1316600	1316600	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Reducción de la pobreza y protección social															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física		5.25	0	Ejecución físic				2		3.5	66.67%	0%	0%
		Meta financier	10188472	10188472		Ejecución fina	0	0		1245505.9	1245505.94	2091505.94	20.53%	12.22%	20.53%
357216-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE CASERIO MOLINO VIEJO Y ALDEA TALTIMICHE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
362477-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
363050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	1.47	1.47	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
363038-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUIXOQUEL Y CANTON EL CALVARIO ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	914	914	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
363252-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJXMAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	334	334	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
362422-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	3180	3180	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
352018-MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	7877	7877	0	Ejecución física				28	28	68	0.36%	0.36%	.86%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	711600	711600	1557600	51.92%	23.72%	51.92%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 7/09/2026 15:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
337685-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA AGUA TIBIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3550	3550	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
362961-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS Y SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
337684-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIETE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	13	13	0	Ejecución física				7.04	7.04	7.04	54.15%	54.15%	54.15%
		Meta financiera	2745642	2745642	0	Ejecución financiera		0	0	449905.94	449905.94	449905.94	16.39%	16.39%	16.39%
359675-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4784	4784	0	Ejecución física				20	20	20	0.42%	0.42%	0.42%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera		0	0	84000	84000	84000	84%	84%	84%
369557-CONSERVACION CAMINO RURAL (RED VIAL), AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3600	3600	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1306000	1306000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
338310-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	854	854	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1036830	1036830	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
377535-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
379710-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUIXOQUEL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
376900-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIQUIAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 7/09/2026 15:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Acceso a servicios de salud														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p														
Meta Estratégica de Desarrollo: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de 360855-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución físic				0	0%	85.71%	0%	
		Meta financiero	438630	438630		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	Metro cuadrado	Meta física	187	187	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Persona	Meta física	8	8	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	338630	338630	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	0%	0%
Eje Katun:														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p														
Meta Estratégica de Desarrollo: Dirección y Coordinación														
Documento	Meta física				0	Ejecución físic	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	Meta financiero	5314294	5314294		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Documento	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
	Meta financiera	5314294	5314294	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%	0%	
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Educación														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p														
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes atendidos en educación superior														
Persona	Meta física		340	340	0	Ejecución físic				0	0%	0%	0%	
	Meta financiero	265820	265820		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Persona	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
	Meta financiera	265820	265820	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%	0%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 7/09/2026 15:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Educación														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1200	1700	0	Ejecución físic				0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	1839913	1839913		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
369469-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1270920	1270920	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%
375619-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	72	72	1	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	568993	568993	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		1000	0	Ejecución físic				9.1	0.91%	309.1	30.91%	0%
		Meta financier	12421028	12421028		Ejecución fina	0	0	749855.2	749855.2	6.04%	749855.2	6.04%	6.04%
351974-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMITANCILLO, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%
367910-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN POTABILIZACION, EN LA CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	28	28	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%
369013-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	807000	807000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%
364703-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SE	Kilometro	Meta física	3.06	3.06	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Fecha y Hora: 7/09/2026 15:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
364703-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GABRIELES, CASE	Kilometro	Meta financiera	500000	500000	0	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
364705-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3.61	3.61	0	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
354611-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPEL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	32	32	0	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	2835628	2835628	0	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
376280-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	0	0	0	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
351953-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	14	14	0	0	Ejecución física			9.2	9.2	9.2	65.71%	65.71%
		Meta financiera	3925000	3925000	0	0	Ejecución financiera	0	0	749855.2	749855.2	749855.2	19.1%	19.1%
364705-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3.61	3.61	1	1	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	1560000	1560000	1	1	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
372787-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GABRIELES, CASERIO LOMA LINDA COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3.19	3.19	1	1	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	2218400	2218400	1	1	Ejecución financiera				0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inical Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	4373617	4373617		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
357469-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4373617	4373617	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
379461-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO IXMOCO COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
379462-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 1 COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financer	823500	823500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
369564-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	823500	823500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: 

Atealde Municipal

